

«Согласовано»
КТУ «Средняя школа №34»
ГУ «Отдел образования города Актобе»
_____ 20__ г.

«Утверждаю»
Исполнительный директор
ТОО «Өрт қауіпсіздігі» 2021»
Қалмырзаев Т.М. 2021 г.
«21» _____ 20__ г.

Регламент
Технического обслуживания установок пожарной сигнализации

№ п.п	Перечень работ	Заказчик	Исполнитель
1	Внешний осмотр частей установки (приемно-контрольного устройства или приборов, извещателей, оповещателей, шлейфа сигнализации) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности крепления.	ежедневно	ежемесячно
2	Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличия пломб на приемно-контрольном устройстве(приборе).	ежедневно	ежемесячно
3	Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный.	еженедельно	ежемесячно
4	Проверка работоспособности составных частей установки (приемно-контрольного устройств и приборов, оповещателей, измерение параметров шлейфа сигнализации)	---	ежемесячно
5	Профилактические работы	---	ежемесячно
6	Проверка работоспособности установки	---	ежемесячно

Техник
Досмагамбетов А. _____
«28» _____ 20__ г.

Акт
испытаний систем внутреннего противопожарного водоснабжения на работоспособность

«02» февраля 2024 г.

Наименование организации-эксплуатационника: КГУ «Средняя школа №34» ГУ «Отдел образования города Актобе»

(здание, пожарный отсек)

Наименование обслуживающей организации: ТОО «West Group 24»

Дата и время испытаний: «02» февраля 2024 года

Комиссия в составе:

Председателя: Директор КГУ «Средняя школа №34» ГУ «Отдел образования города Актобе»
Айзакова А.Ж.

(должность, наименование организации, Ф.И.О.)

Членов комиссии:

Представитель «West Group 24» Карибаев Н. М.

Инженер «West Group 24» Нуржанов Е. И.

Техник «West Group 24» Байшораев А. Б.

(должность, наименование организации, Ф.И.О.)

произвела испытания внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу:

КГУ «Средняя школа №34» ГУ «Отдел образования города Актобе»

(наименование здания, пожарного отсека)

Номера стояков и пожарных кранов: ПК №1; №2; №3; №4; №5; №6; №7; №8; №9; №10.

Клапан пожарного крана типа: КПК-50

Ручной пожарный ствол типа: РС-50

Длина и диаметр пожарного рукава: 20м, 51мм;

Пожарный насос типа -

Напор пожарного насоса при закрытых пожарных кранах - Мпа

В соответствии с требованиями строительных норм и правил, разрешенных для применения на территории Республики Казахстан:

расход «диктующего» пожарного крана 5 л/с;
(допустимый)

давление у «диктующего» пожарного крана 0,5 Мпа;
(допустимое)

количество одновременно испытываемых пожарных кранов на водоотдачу 1 шт.

Результаты испытаний

Водоотдача внутреннего противопожарного водоснабжения в период суток наибольшего потребления воды на хозяйственные нужды от 08 ч 00 мин до 18 ч 00 мин составляет не менее 10 л/с, что соответствует

соответствует (не соответствует) требованиям (номер и наименование проекта) строительных норм и правил, разрешенных для применения на территории Республики Казахстан.

Запорные органы клапанов перемещаются вручную (без дополнительных технических средств) из одного крайнего положения в другое; протечки через запорные органы клапанов и через уплотнения штока после не менее трех циклов открытия и закрытия клапана отсутствуют, диаметр диафрагм соответствует проектным данным.

АКТ

приемки в эксплуатацию систем и установок пожарной автоматики

«02» февраля 2024 г.

Комиссия, назначенная КГУ «Средняя школа №34» ГУ «Отдел образования города Актобе»
(наименование организации-заказчика)

решением «02» февраля 2024 г.

Председателя-представителя заказчика (генподрядчика) Нуржанова А. И.
(должность, фамилия, имя, отчество, при его наличии)

Членов комиссии-представителей:

Монтажной организации Директор ТОО «Wesr Group 24» Карибаева Н.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, при его наличии)

Пусконаладочной организации Специалист ТОО «Wesr Group 24» Нуржанов Е.И.
(должность, фамилия, имя, отчество, при его наличии)

произвела проверку выполненных работ и установила:

1. Монтажно-наладочной (пусконаладочной) организацией предъявлена к приемке установка АПС, смонтированная в КГУ «Средняя школа №34»
(наименование установки) (наименование организации)
2. Монтажные работы выполнены ТОО «Wesr Group 24»
(наименование организации)

с « » января 2023 г. по « » января 2024 г.

3. Пусконаладочные работы выполнены ТОО «Wesr Group 24»
(наименование пусконаладочной организации)

с « » января 2023 г. по « » января 2024 г.

4. Выявленные в процессе комплексного опробования дефекты и недоделки устранены (при необходимости указать в приложении к настоящему акту)

Заключение комиссии:

Установку, прошедшую комплексное опробование, включая и пусконаладочные работы, считать принятой в эксплуатацию с « » января 2024 г. с оценкой качества выполненных работ на хорошо

Перечень прилагаемой к акту документации акты, ведомость, сертификаты

Комиссия:

Председатель комиссии



(подпись)



Члены комиссии Директор ТОО «Wesr Group 24» Карибаева Н.М.

Инженер ТОО «Wesr Group 24» Нуржанов Е.И.

(подпись)

Заключение по результатам испытаний

Работоспособность клапанов пожарных кранов соответствует

(соответствует, не соответствует)

требованиями строительных норм и правил, государственных, межгосударственных, международных стандартов разрешенных для применения на территории Республики Казахстан, и нормативных документов в области пожарной безопасности, утвержденных в установленном порядке

Председатель комиссии

Представитель «West Group 24»

Карибаев Н. М.

(подпись, Ф.И.О.)

Члены комиссии

Инженер «West Group 24»

Нуржанов Е. И.

(подпись, Ф.И.О.)

Техник «West Group 24»

Байшораев А. Б.

(подпись, Ф.И.О.)