

АКТ

Об итогах проведения плановой практической отработки плана эвакуации в КГУ «Средняя школа №34» ГУ «Отдел образования города Актобе»

Место проведения: КГУ «Средняя школа №34» ГУ «Отдел образования города Актобе»

Дата проведения: «10» 02 2023 года

Время проведения: с 11 часов 00 минут до 11 часов 30 минут

Список работников КГУ «Средняя школа №34» ГУ «Отдел образования города Актобе»:

- присутствовавших на тренировке работников КГУ «Средняя школа №34» ГУ «Отдел образования города Актобе» (списки прилагаются);
- число отсутствовавших на тренировке работников КГУ «Средняя школа №34» ГУ «Отдел образования города Актобе» (списки прилагаются).

Присутствовавшие при проведении тренировки:

Представители ТОО «СПБ-Групп» Қалмырзаев Т.М., Досмагамбетов А.

Ситуационно-вводные, отрабатываемые вопросы при проведении тренировки:

- поступил сигнал вводный о возникновении пожара

Результаты учебной тренировки (в целом и отдельно по ситуационно-вводным) при обходе здания обнаружено нарушений:

- закрытая дверь на ключ в некоторых кабинетах;
- очаг возгорания был потушен силами работников организации;
- документация и материальные ценности были вынесены.

Фактическое время эвакуации работников составило 30 минут, что (соответствует, не соответствует) расчетному времени эвакуации составило 30 минут.

Оценка: хорошо

Вывод: по результатам учебной тренировки планируется проведение противопожарных инструктажей и практических занятий с использованием оппитушителей с работниками КГУ «Средняя школа №34» ГУ «Отдел образования города Актобе»

КГУ «Средняя школа №34»

ГУ «Отдел образования города Актобе»

Представитель

ТОО «СПБ-Групп»

Представитель

ТОО «СПБ-Групп»

Айзакова А. Ж.

Қалмырзаев Т. М.

Досмагамбетов А.



**Протокол
испытаний клапанов пожарных кранов на работоспособность**

Наименование организации-эксплуатационника: КГУ «Средняя школа №34» ГУ «Отдел образования города Актобе»

(здание, пожарный отсек)

Наименование обслуживающей организации: ТОО «СПБ-Групп»

Дата и время испытаний: «30» января 2023 года

Клапаны пожарного крана типа: КПК-50

Пожарный насос типа –

Давление у «диктующего» закрытого пожарного крана – МПа.

Результаты испытаний клапанов пожарных кранов на работоспособность

Номер испытаний	Номера стояков-ПК (диаметр)	Диаметры диафрагмы, мм		Кол-во циклов «Открытие-Закрытие» клапана	Герметичность (наличие протечек)	Результаты испытаний
		допустимый	измеренный			
№1	№1	d-50	d-50	2	соответствует	соответствует
№2	№2	d-50	d-50	2	соответствует	соответствует
№3	№3	d-50	d-50	2	соответствует	соответствует
№4	№4	d-50	d-50	2	соответствует	соответствует
№5	№5	d-50	d-50	2	соответствует	соответствует
№6	№6	d-50	d-50	2	соответствует	соответствует
№7	№7	d-50	d-50	2	соответствует	соответствует
№8	№8	d-50	d-50	2	соответствует	соответствует
№9	№9	d-50	d-50	2	соответствует	соответствует
№10	№10	d-50	d-50	2	соответствует	соответствует

Заключение по результатам испытаний

Результаты испытаний клапанов пожарных кранов на работоспособность (возможность перемещение запорного органа клапана вручную без дополнительных технических средств из одного крайнего положения в другое, отсутствие течи через запорный орган клапана или через уплотнение штока после нескольких циклов открытия и закрытия клапана и соответствие диаметра диафрагм проектным данным) **соответствует**

(соответствует, не соответствует)

государственных, межгосударственных, международных стандартов, разрешенных для применения на территории Республики Казахстан, и нормативных документов в области пожарной безопасности, утвержденных в установленном порядке.

Испытания провели:

Представитель ТОО «СПБ-Групп»

Калмырзаев Т.М.

Представитель ТОО «СПБ-Групп»

Сандыбаев С.К.

